

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                      | ผลการดำเนินงาน                                                               | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 1        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 สายเจ้าแม่สามนาง                                                  | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร<br>ระยะทาง 188.00 เมตร | 420,000.00                    | 420,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 3 ม.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567   |
| 2        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 สายศาลตาปู่                                                       | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร<br>ระยะทาง 150.00 เมตร | 421,120.00                    | 420,000.00                | 1,120.00             | กองช่าง           | 25 มี.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 |
| 3        | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก สายกลางบ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5                           | ดำเนินการแล้ว<br>ท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น3) ขนาด ศก. 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก  | 494,000.00                    | 494,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 25 มี.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 |
| 4        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวอ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 สายไปอ่างเก็บน้ำหนองชายแฉะเชื่อมบ้านคลองมะเดื่อ ตำบลท่าเยี่ยม | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร<br>ระยะทาง 150.00 เมตร | 420,000.00                    | 420,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 4 ม.ค. 2567 - 4 มี.ค. 2567   |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                            | ผลการดำเนินงาน                                                            | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 5        | โครงการปรับปรุงปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 สายป่ามะค่า       | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 560.00 เมตร           | 420,000.00                    | 420,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 26 ม.ค. 2567 - 26 มี.ค. 2567 |
| 6        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงไปวัดหนองไม้ไผ่ หมู่ที่ 1              | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร | 483,000.00                    | 483,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 14 ก.พ. 2567 - 14 เม.ย. 2567 |
| 7        | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านด่านตลอด หมู่ที่ 4 สายบ้านผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ จีนสูงเนิน | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 630.00 เมตร           | 468,000.00                    | 468,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 14 ก.พ. 2567 - 14 เม.ย. 2567 |
| 8        | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายจำลอง เขียวกระโทก บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ 3  | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 800.00 เมตร           | 498,000.00                    | 498,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 8 มี.ค 2567 - 7 พ.ค. 2567    |
| 9        | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางลงไปวัดด่านตลอด หมู่ที่ 7                | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 170.00 เมตร | 483,000.00                    | 483,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 7 มี.ค. 2567 - 6 พ.ค. 2567   |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                               | ผลการดำเนินงาน                                                                   | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|
| 10       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายตะแบกโพง หมู่ที่ 6 บ้านเจริญสุข                          | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง<br>5.00 เมตร ระยะทาง<br>630.00 เมตร            | 468,000.00                    | 468,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 25 มิ.ย. 2567 - 24 ส.ค. 2567 |
| 11       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนชมพู หมู่ที่ 2 บ้านสระมะค่า                           | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง<br>5.00 เมตร ระยะทาง<br>630.00 เมตร            | 468,000.00                    | 468,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 26 มิ.ย. 2567 - 25 ส.ค. 2567 |
| 12       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>กลางบ้านด่านกอโจด หมู่ที่ 5                | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง 5.00 เมตร<br>ระยะทาง 188.00 เมตร | 472,000.00                    | 472,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 9 ก.ค. 2567 - 5 ก.ย. 2567    |
| 13       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย<br>บ้านช่างน้อยบ้านหนองไม้ไผ่แสนสุข หมู่ที่ 9 | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก กว้าง 3.00 เมตร<br>ระยะทาง 193.00 เมตร | 482,000.00                    | 482,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 17 ก.ค. 2567 - 15 ก.ย. 2567  |
| 14       | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสุขสวัสดิ์<br>หมู่ที่ 8                              | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนหินคลุก กว้าง<br>6.00 เมตร ระยะทาง<br>560.00 เมตร            | 492,000.00                    | 492,000.00                | 0.00                 | กองช่าง           | 17 ก.ค. 2567 - 15 ก.ย. 2567  |

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                                                             | ผลการดำเนินงาน                                                          | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| 15       | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่เชื่อมตำบลหนองตะไก้ อำเภอนองบุญมาก หมู่ที่ 7 บ้านหัวอ่างพัฒนา ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา | ดำเนินการแล้ว<br>ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร | 7,832,263.41                  | 6,380,000.00              | 1,452,263.41         | กองช่าง           | 9 ก.ค. 2567 - 6 ธ.ค. 2567 |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

| ลำดับที่ | โครงการ                                                             | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ      |
|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 1        | โครงการจ้างงานนักเรียน/นักศึกษา ช่วงปิดภาคเรียน                     | ดำเนินการแล้ว  | 50,000.00                     | 36,000.00                 | 14,000.00            | สำนักปลัด         | 2 เม.ย. - 13 พ.ค. 2567 |
| 2        | โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ | ดำเนินการแล้ว  | 160,000.00                    | 144,500.00                | 15,500.00            | สำนักปลัด         | 5 - 15 ก.พ. 2567       |
| 3        | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน   | ดำเนินการแล้ว  | 203,500.00                    | 185,290.00                | 18,210.00            | สำนักปลัด         | 4 - 20 ส.ค. 2567       |
| 4        | โครงการฝึกอบรมป้องกันโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ                        | ดำเนินการแล้ว  | 2,566,000.00                  | 6,432,566.00              | 635                  | สำนักปลัด         | 1 - 15 เม.ย. 2567      |

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                                | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1        | โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                                                              | ดำเนินการแล้ว  | 1,104,000.00                  | 933,000.00                | 171,000.00           | สำนักปลัด         | 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2567       |
| 2        | โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ดำเนินการแล้ว  | 40,000.00                     | 38,932.00                 | 1,068.00             | สำนักปลัด         | 2 - 15 ก.พ. 2567            |
| 3        | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                                                    | ดำเนินการแล้ว  | 80,000.00                     | 25,600.00                 | 54,400.00            | สำนักปลัด         | 2 - 14 ส.ค. 2567            |
| 4        | โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย                                                                                                  | ดำเนินการแล้ว  | 75,000.00                     | 74,460.00                 | 540.00               | สำนักปลัด         | 16 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567  |
| 5        | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                           | ดำเนินการแล้ว  | 5,515,200.00                  | 5,214,300.00              | 300,900.00           | สำนักปลัด         | 1 ต.ค. - 30 ก.ย. 2567       |
| 6        | โครงการบริหารจัดการขยะ                                                                                                                 | ดำเนินการแล้ว  | 50,000.00                     | 2,340.00                  | 47,660.00            | สำนักปลัด         | 2 - 15 มิ.ย. 2567           |
| 7        | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่                                                                                          | ดำเนินการแล้ว  | 100,000.00                    | 100,000.00                | 0.00                 | สำนักปลัด         | 16 ธ.ค. 2566 - 3 ม.ค. 2567  |
| 8        | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก                                                                                                     | ดำเนินการแล้ว  | 105,000.00                    | 102,236.10                | 2,763.90             | สำนักปลัด         | 2 - 15 พ.ค. 2567            |
| 9        | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์                                                                             | ดำเนินการแล้ว  | 30,000.00                     | 8,300.00                  | 21,700.00            | สำนักปลัด         | 1 ธ.ค. 2566 - 30 เม.ย. 2567 |
| 10       | โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บริเวณจุดเสี่ยง หมู่ที่ 8 บ้านสุขสวัสดิ์                                                     | ดำเนินการแล้ว  | 420,000.00                    | 419,900.00                | 100.00               | สำนักปลัด         | 2 - 15 ก.ค. 2567            |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                             | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1        | โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน                                                           | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 2        | โครงการค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                    | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 3        | โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน                                                        | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 4        | โครงการประเพณีลอยกระทง                                                              | ดำเนินการแล้ว  | 90,000.00                     | 88,800.00                 | 1,200.00             | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 5        | โครงการมอบสัมฤทธิบัตร                                                               | ดำเนินการแล้ว  | 10,000.00                     | 10,000.00                 | 0                    | กองการศึกษาฯ      | มี.ค 2567            |
| 6        | โครงการค่าอาหารเสริม(นม)                                                            | ดำเนินการแล้ว  | 676,835.00                    | 518,253.54                | 38,496.52            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 7        | โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) | ดำเนินการแล้ว  | 1,350,800.00                  | 1,342,350.00              | 8,450.00             | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 8        | โครงการวันเด็ก                                                                      | ดำเนินการแล้ว  | 100,000.00                    | 96,350.00                 | 3,650.00             | กองการศึกษาฯ      | 13 ม.ค. 2567         |
| 9        | โครงการอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน                                                          | ดำเนินการแล้ว  | 40,000.00                     | 39,942.00                 | 58.00                | กองการศึกษาฯ      | ธ.ค 2567             |
| 10       | โครงการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                                                      | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |


| ลำดับที่ | โครงการ                                                      | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ    |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 11       | โครงการกีฬาสร้างสรรค์เด็กเล็กแข็งแรง                         | ดำเนินการแล้ว  | 25,000.00                     | 25,000.00                 | 0.00                 | กองการศึกษาฯ      | ก.พ. 2567            |
| 12       | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตเรียนรู้นอกห้องเรียน         | ดำเนินการแล้ว  | 43,000.00                     | 43,000.00                 | 0.00                 | กองการศึกษาฯ      | ม.ค 2567             |
| 13       | โครงการค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองไม้ไผ่ | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 14       | โครงการค่าหนังสือเรียน                                       | ดำเนินการแล้ว  | 573,940.00                    | 543,263.30                | 30,676.70            | กองการศึกษาฯ      | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567 |
| 15       | โครงการประเพณีลอยกระทง                                       | ดำเนินการแล้ว  | 90,000.00                     | 88,800.00                 | 1,200.00             | กองการศึกษาฯ      | 27 พ.ย. 2566         |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น

| ลำดับที่ | โครงการ                                                                                                                         | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|
| 1        | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรอบต.หนองไม้ไผ่                                                                                       | ดำเนินการแล้ว  | 280,000.00                    | 231,000.00                | 49,000.00            | สำนักปลัด         | 1-30 ม.ค. 2567             |
| 2        | โครงการจิตอาสาอาสาพัฒนาสาธารณะทำความดีด้วยหัวใจ                                                                                 | ดำเนินการแล้ว  | 50,000.00                     | 13,820.00                 | 36,180.00            | สำนักปลัด         | 30 ส.ค - 21 ก.ย. 2567      |
| 3        | โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง                                        | ดำเนินการแล้ว  | 20,000.00                     | 15,960.00                 | 4,040.00             | สำนักปลัด         | 2 ก.พ. - 2 มี.ค. 2567      |
| 4        | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        | ดำเนินการแล้ว  | 20,000.00                     | 20,000.00                 | 0.00                 | สำนักปลัด         | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567       |
| 5        | โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบ ภัยภายในตำบลหนองไม้ไผ่                                                                     | ดำเนินการแล้ว  | 100,000.00                    | 8,290.00                  | 91,710.00            | สำนักปลัด         | ต.ค. 2566 -ก.ย. 2567       |
| 6        | โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง | ดำเนินการแล้ว  | 120,000.00                    | 118,130.00                | 1,870.00             | สำนักปลัด         | 14 ธ.ค. 2566 - 6 ม.ค. 2567 |

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับที่ | โครงการ                                                  | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ(บาท) | งบประมาณคงเหลือ(บาท) | หน่วยงานดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ     |
|----------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1        | โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ดำเนินการแล้ว  | 50,000.00                     | 44,800.00                 | 5,200.00             | สำนักปลัด         | 30 ส.ค - 21 ก.ย. 2567 |

ลงชื่อ..........ผู้รายงาน  
(นางเพ็ญดี เดชพร)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........  
(นางสกุล พาขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่